

บันทึกข้อตกลง

ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พี.เอ็ม.เอส.๙๙ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๓๐๖๗๖๓๓ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ ซอยสุขาภิบาล ๕ ซอย ๕ แยก ๑๑ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดย นายศิริวัฒน์ พิมลศักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๒๑๐๓๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขอยางามวงค์วาน ๒๙ ตามแบบแปลนเลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ขอยางามวงค์วาน ๒๕ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเป็นจำนวน ๕ งวด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่เกิดปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีแนวท่อประปาตัดขวางการก่อสร้างทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ ผู้ว่าจ้างจึงได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าการประสานครหลวงจะดำเนินการย้ายท่อประปาแล้วเสร็จ ต่อมาการประสานครหลวงสาขานนนทบุรี ได้รื้อย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางงานก่อสร้างโดยได้ดำเนินการวางท่อประปาชั่วคราวในปากขอยางามวงค์วาน ๒๙ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงร่วมประชุมพิจารณา แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง เป็นจำนวน ๓๔๗ วัน รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักช่าง ฝ่ายการระบายน้ำ ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล ที่ สนช.๕๒๐๐๕/๔๐๘๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และที่ สนช.๕๒๐๐๕/๓๒๕๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขอยางามวงค์วาน ๒๙ ออกไปอีก ๓๔๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คือวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักช่าง ฝ่ายการระบายน้ำ ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล ที่ สนช.๕๒๐๐๕/๓๒๕๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดซึ่งแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๓ โดยการดำเนินการทั้งหมดผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเมื่อได้พิจารณาจากการประมาณการส่วนราชการมิได้เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายศิริวัฒน์ พิมลศักดิ์)

ข้อ ๔ ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายศิริวัฒน์ พิมลศักดิ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางฐานันท์ทิพย์ ทิมจิตต์)

✓
ตรวจแล้ว

๑๐๕/๗
(นายเจษฎา พิสุทธิวงษ์)
นิติกรปฏิบัติการ