

บันทึกข้อตกลง

ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พี.เอ็ม.เอส.๙๙ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๓๐๖๗๖๓๓ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ ซอยสุขาภิบาล ๕ ซอย ๕ แยก ๑๑ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดย นายศิริวัฒน์ พิมลศักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๗๑๒๒๐๐๒๑๐๓๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ขอยางมวงศ์วาน ๒๙ ตามแบบแปลนเลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ขอยางมวงศ์วาน ๒๕ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๕ งวด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต่อมาในระหว่างสัญญาได้เกิดปัญหาอุปสรรค และมีคำสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจึงได้มีการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป โดยทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ต่อมาผู้รับจ้าง ได้แจ้งปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีแนวสายไฟฟ้าเหนือบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ทำให้เกิดปัญหาในการติดตั้งระบบป้องกันดินพัง สำหรับการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนบ่อสูบน้ำ และพบปัญหาอุปสรรค เรื่อง ขนาดฝาเหล็กหล่อ ในแบบรูปรายการ เลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๙ มีการกำหนดขนาดฝาเหล็กหล่อระบุขนาด ๙๘๐ x ๑๕๘๐ มม. แต่ตามรายการ ประมาณราคาฝาเหล็กหล่อบ่อสูบน้ำ ได้คิดราคาฝาเหล็กหล่อบ่อสูบน้ำ ขนาด ๑๙๐๐ x ๘๐๐ มม. จึงต้องเปลี่ยนแปลงรูปรายการเลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๙ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมประชุมแล้วจึงมีมติ อนุมัติให้ย้ายตำแหน่งบ่อสูบน้ำ โดยยกเลิกแบบรูปรายการเลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๔ และให้ใช้แบบรูปรายการ เลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๔ ที่แก้ไขแล้วแทน ซึ่งการย้ายตำแหน่งบ่อสูบน้ำต้องตัดลดปริมาณท่อเหล็กเหนียว คิดเป็นเงิน ๑๒,๕๐๘.๗๒ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) และต้องเพิ่มความยาวท่อ เหล็กเหนียวคิดเป็นเงิน ๒๒,๓๓๓.๑๐ บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) โดยผู้รับจ้างยินดีที่ ไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด และมีมติอนุมัติให้แก้ไขขนาดฝาเหล็กหล่อ จากขนาด ๙๘๐ x ๑๕๘๐ มม. เป็นขนาด ๑๙๐๐ x ๘๐๐ มม ตามแบบรูปรายการเลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๙ ที่แก้ไขแล้ว รายละเอียดตามมติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักช่าง ฝ่ายการระบายน้ำ ส่วนการโยธา และสุขาภิบาล ที่ สนข.๕๒๐๐๕/๔๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....

(นายศิริวัฒน์ พิมลศักดิ์)

บริษัท พี.เอ็ม.เอส.๙๙ คอนสตรัคชั่น จำกัด
นางสาวเพ็ญภา โขงศุข ๙๙
ผู้จัดการ
CONSTRUCTION CO., LTD.

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมย้ายตำแหน่งบ่อสูบน้ำ จึงตกลงยินยอมยกเลิกแบบ
รูปรายการเลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๔ และใช้แบบรูปรายการเลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๔ ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วแทน
โดยการแก้ไขดังกล่าวต้องตัดลดปริมาณท่อเหล็กเหนียว คิดเป็นเงิน ๑๒,๕๐๘.๗๒ บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
ห้าร้อยแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) และต้องเพิ่มความยาวท่อเหล็กเหนียวคิดเป็นเงิน ๒๒,๓๓๓.๑๐ บาท (สองหมื่น
สองพันสามร้อยสามสิบสามบาทสิบสามสตางค์) โดยผู้รับจ้างยินดีที่ไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด

รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักช่างฝ่ายการระบายน้ำ
ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล ที่ สนข.๕๒๐๐๕/๔๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕, แบบรูปรายการเลขที่
๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๔ ที่แก้ไขแล้ว ที่แนบมาพร้อมนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่
๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และถือเป็นส่วนของบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่
๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมแก้ไขขนาดฝาเหล็กหล่อ จากขนาด ๙๘๐ x ๑๕๘๐
มม.เป็นขนาด ๑๙๐๐ x ๘๐๐ มม ตามแบบรูปรายการเลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๔ ที่แก้ไขแล้วแทน

รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักช่าง
ฝ่ายการระบายน้ำ ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล ที่ สนข.๕๒๐๐๕/๔๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕,
แบบรูปรายการเลขที่ ๕/๒๕๖๓ แผ่นที่ ๔ ที่แก้ไขแล้ว ที่แนบมาพร้อมนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และถือเป็นส่วนของบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

ข้อ ๔ โดยการดำเนินการทั้งหมดผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และเมื่อได้พิจารณาจากการประมาณการส่วนราชการมิได้เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด หากผู้รับจ้างไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทุกประการ

ข้อ ๕ ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมนึก ธนเดชากุล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร)


ลงชื่อ.....

(นายศิริวัฒน์ พิมลศิริกุล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางฐานันท์ทิพย์ ทิมจิตต์)

สำเนาถูกต้อง



(นายเจษฎา พิสุทธิวงษ์)
นิติกรปฏิบัติการ