

บันทึกข้อตกลง

ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลนครนนทบุรี โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ยูโร-โอเรียลเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๑๐๕๕๓๙๐๑๗๑๐๑ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔ ซอยรามอินทรา ๗๙ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ โทร ๐-๒๕๐๙-๘๙๐๐ โดยนายวีระ แยมประเสริฐ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๕๑๘๙๓๐ ออกให้ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลอง อุ้ตะเภา ตามแบบแปลนเลขที่ ๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ คลองอุ้ตะเภา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๙,๖๙๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑๑ งวดให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่เกิดปัญหาอุปสรรค จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการต่อเสาเข็ม ในงานงวดที่ ๒ รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๕๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ต่อมาผู้ควบคุมงานได้รายงานว่า ปริมาณงานระบบไฟฟ้าหน้างานก่อสร้างกับประมาณการตามสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานมีปริมาณ ไม่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

งานตัดลด

งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ได้คิดราคาในแบบการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้าน แต่หน้างานก่อสร้างจริงไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าได้มาตรวจหน้างานแล้วพบว่า พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้านได้ จึงติดตั้งเป็นแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแขวนแบบ เสาเดี่ยว จึงตัดลดประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๒,๔๗๗.๓๐ บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบสตางค์)

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า หน้างานก่อสร้างจริงไม่สามารถติดตั้งได้ตามปริมาณที่ประมาณราคาไว้ เนื่องจาก การติดตั้งงานระบบไฟฟ้าต้องสัมพันธ์กับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง จึงทำให้ปริมาณงานติดตั้ง ระบบไฟฟาลดลงจากการประมาณการ จึงตัดลดประมาณการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๓,๘๖๙.๙๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมนึก ธนเดชากุล)



...../รวมงาน...
.....ผู้รับจ้าง
(นายวีระ แยมประเสริฐ)

.....

.....

รวมงานตัดลด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๖,๓๔๗.๒๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานที่แนบมาพร้อมนี้

งานเพิ่ม

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่ต้องเพิ่มต่อ IMC เนื่องจาก เป็นไปตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง ถ้าไม่ทำตามการไฟฟ้านครหลวงจะไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า คิดเป็นเงินเพิ่ม ๑๕,๗๒๒.๘๗ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

งานตัดลดมีมูลค่าสูงกว่างานเพิ่ม จึงต้องตัดลดเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๐,๖๒๔.๓๓ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วจึงมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติให้ตัดลดเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๐,๖๒๔.๓๓ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานที่แนบมาพร้อมนี้

๒. อนุมัติให้แก่ไขว่ดวงงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

งวดงานเดิม

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๖๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าพร้อมงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งเก็บทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดงานใหม่

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๘,๓๗๕.๖๗ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าพร้อมงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งเก็บทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้าง ไว้เรียบร้อยแล้ว

อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ที่ สนช.๕๒๐๐๕/๖๐๓๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้

ข้อ ๒ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงปรับลดงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๐,๖๒๔.๓๓ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์) โดยตัดลดเงินในงานงวดสุดท้าย ดังนี้

งวดงานเดิม

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๖๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าพร้อมงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งเก็บทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้าง ไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมนึก ธนเดชากุล)



...../งวดงานใหม่...
.....ผู้รับจ้าง
(นายวีระ แยมประเสริฐ)

๑๖๖

งวดงานใหม่

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๘,๓๗๕.๖๗ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขยายเขตไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าพร้อมงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งเก็บทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้าง ไว้เรียบร้อยแล้ว



อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ที่ สนข.๕๒๐๐๕/๖๐๓๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้

ข้อ ๓ โดยการดำเนินการทั้งหมดผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเมื่อได้พิจารณาจากประมาณการส่วนราชการมิได้เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ

ข้อ ๔ ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕, บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๕๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญายึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง (นายสมนึก ธนเดชากุล) .....ผู้รับจ้าง (นายวีระ แยมประเสริฐ)

ลงชื่อ.....พยาน (นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร) .....พยาน (นางบุศยรินทร์ สุปัทมนารังษี) 

ตรวจแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยนิติกร (นางสาวพัชรี มิฤทธิ์) วันที่...../...../.....

